

भौतिक लक्ष्य तथा उपलब्धि

विभाग- ऊर्जा (छ.रा. विद्युत मण्डल)

क्र	योजना/कार्यक्रम का नाम	योजना क्र.	भौतिक लक्ष्य		उपलब्धि	टिप्पणी
			विवरण	संख्या		
01.	राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	6825	(i) अविद्युतीकृत ग्रामों का विद्युतीकरण	283	0	(i) मार्च 2008 तक 16 जिलों में से मात्र 03 जिलों की योजनायें स्वीकृत हुईं तथा इन्हीं 03 योजनाओं के लिए केन्द्र शासन से राशि का आबंटन प्राप्त हुआ। (ii) भौतिक प्रावधान एवं उपलब्धि योजना की कुल लागत के अनुरूप है। राज्य शासन द्वारा 10 प्रतिशत राशि उपलब्ध कराई जाती है।
			(ii) अविद्युतीकृत मजरों/टोलों का विद्युतीकरण	2500	66	
			(iii) बी.पी.एल. ग्रामीण आवास विद्युतीकरण	150000	22360	
			(iv) विद्युतीकृत ग्रामों/मजरों-टोलों में सघन विद्युतीकरण	4800	611	
02.	ए.पी.डी.आर.पी.	4841	(i) 33 के.व्ही. लाईन	75.00	19.10	
			(ii) 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र	75	54	
			(iii) फीडर उन्नयनीकरण (नयी 11 के.व्ही. लाईन एवं नवीनीकरण)	450.00	290.48	
			(iv) 11/0.4 के.व्ही. वितरण ट्रांसफार्मर (नया)	730	516	
			(v) वितरण ट्रांसफार्मर (क्षमता वृद्धि)	630	409	
			(vi) निम्न दाब लाईन	400.00	71.57	
			(vii) 33/11 के.व्ही. फीडर मीटरिंग	180	51	
			(viii) वितरण ट्रांसफार्मर मीटरिंग	500	390	
			(ix) उपभोक्ता मीटरिंग (1 फेस)	74628	48022	
			(x) उपभोक्ता मीटरिंग (3 फेस)	7266	7437	
			(xi) 33 व 11 के.व्ही. व्ही.सी.वी.	171	72	
			(xii) एच.टी. कैपेसिटर	240	84	

कार्यपालन अभियंता (II)
कार्या.-मुख्य अभियंता (संचा./संधा.)
छ.रा. विद्युत मंडल, रायपुर